

Отчет
о ходе реализации инициативного проекта "Ремонт участка тротуара по ул. Станционная
(от ул. Лермонтова до ул. Орджоникидзе) г. Ипатово Ипатовского муниципального округа
Ставропольского края" на 01 октября 2025 года

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа
 Ставропольского края

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
1	2	3	4	5
1	Дата начала работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	11.08.2025	13.08.2025
2	Дата окончания работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	10.09.2025	
3	Общая стоимость инициативного проекта, в том числе за счет:	Рубль	200 000,00	0,00
3.1.	средств местного бюджета	Рубль	40 000,00	0,00
3.2.	вклада юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них:	Рубль	160 000,00	0,00
3.2.1.	в денежной форме	Рубль	160 000,00	0,00
3.2.2.	в форме добровольного имущественного участия, трудового участия	Рубль	0,00	0,00
3.3.	вклада населения, из них:	Рубль	0,00	0,00
3.3.1.	в денежной форме	Рубль	0,00	0,00
3.3.2.	в форме трудового участия	Человек	27	0
4	Перечень муниципальных контрактов, заключенных в рамках инициативного проекта (номер, дата, подрядчик/исполнитель)		Муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту участка тротуара по ул. Станционная (от ул. Лермонтова до ул. Орджоникидзе) г. Ипатово Ипатовского муниципального округа Ставропольского края № 38 от 11.08.2025 г., подрядчик - индивидуальный предприниматель Багдасарян Карине Анушавановна	
5	Степень реализации инициативного проекта	Процент	100	0

Исполнительный обязанности заместителя главы администрации -
 начальника управления по работе с территориями администрации
 Ипатовского муниципального округа Ставропольского края





 (подпись)

Л.С. Дугинец
 (Ф.И.О.)

Исполнительный обязанности консультанта управления по работе с территориями АИМО СК А.Г. Усанова
 (должность, Ф.И.О.)

8 (865 42) 5-71-58
 (телефон)