

Отчёт
об итогах реализации инициативного проекта «Благоустройство парка культуры и отдыха г. Ипатово Ипатовского муниципального округа Ставропольского края»

Главный распорядитель бюджетных средств

Отдел культуры и молодёжной политики администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
1	2	3	4	5
1	Дата начала работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	28.12.2023	28.12.2023
2	Дата окончания работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	19.03.2024	19.03.2024
3	Общая стоимость инициативного проекта, в том числе за счёт:	Рубль	3 549 189,00	3 549 189,00
3.1	средств краевого бюджета	Рубль	1 667 603,95	1 667 603,95
3.2	средств местного бюджета	Рубль	1 372 585,05	1 372 585,05
3.3	Вклада юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них:	Рубль	400 000,00	400 000,00
3.3.1	в денежной форме	Рубль	400 000,0	400 000,0
3.3.2	в натуральной форме	Рубль	0,00	0,00
3.3.3	В форме безвозмездного оказания услуг (выполнения работ)	Рубль	0,00	0,00
3.4	Вклада населения, из них:	Рубль	99 000,00	99 000,00
3.4.1	в денежной форме	Рубль	99 000,00	99 000,00
3.4.2	в форме безвозмездного труда	Человек	101	101
4	Перечень муниципальных контрактов, заключённых в рамках инициативного проекта (номер, дата, подрядчик/исполнитель)		Муниципальный контракт на выполнение работ по Благоустройству парка культуры и отдыха г. Ипатово Ипатовского муниципального округа Ставропольского края № 17 от 28.12.2023г., подрядчик – ИП Павлов Антон Владимирович Договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля: № 1 от 19.01.2024г., исполнитель – ООО «СтройМонтажПроект»	
5	Степень реализации инициативного проекта	Процент	100	100

Начальник отдела культуры и молодёжной политики администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края



Чубова И.В.

Исполнитель: заместитель начальника отдела культуры и молодёжной политики администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края Деева А.И.

8 (86542) 7-14-83