

Отчет

об итогах реализации инициативного проекта "Ремонт участка тротуара по улице Ленинградская 60в в г. Ипатово Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа
Ставропольского края

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
1	2	3	4	5
1	Дата начала работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	28.06.2024	28.06.2024
2	Дата окончания работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	03.07.2024	03.07.2024
3	Общая стоимость инициативного проекта, в том числе за счет:	Рубль	1 751 792,62	1 751 792,62
3.1.	средств местного бюджета	Рубль	1 696 792,62	1 696 792,62
3.2.	вклада юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них:	Рубль	55 000,00	55 000,00
3.2.1.	в денежной форме	Рубль	55 000,00	55 000,00
3.2.2.	в форме добровольного имущественного участия, трудового участия	Рубль	0,00	0,00
3.3.	вклада населения, из них:	Рубль	0,00	0,00
3.3.1.	в денежной форме	Рубль	0,00	0,00
3.3.2.	в форме трудового участия	Человек	63	63
4	Перечень муниципальных контрактов, заключенных в рамках инициативного проекта (номер, дата, подрядчик/исполнитель)		Муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту участка тротуара по улице Ленинградская 60в в г. Ипатово Ипатовского муниципального округа Ставропольского края № 35 от 28.06.2024 г., подрядчик - индивидуальный предприниматель Балакин Алексей Александрович	
5	Степень реализации инициативного проекта	Процент	100	100

Заместитель начальника управления - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края




(подпись)

В.Л. Гринько
(Ф.И.О.)

Исполнитель: главный специалист управления по работе с территориями АИМО СК А.Г. Усанова
(должность, Ф.И.О.)

8 (865 42) 5-71-58
(телефон)