

## Отчет

### об итогах реализации инициативного проекта "Ремонт автомобильной дороги в щебеночном исполнении по пер. Мичурина с. Большая Джалга Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа  
Ставропольского края

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
1	2	3	4	5
1	Дата начала работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	28.10.2024	28.10.2024
2	Дата окончания работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	04.11.2024	02.11.2024
3	Общая стоимость инициативного проекта, в том числе за счет:	Рубль	251 793,71	251 793,71
3.1.	средств местного бюджета	Рубль	236 693,71	236 693,71
3.2.	вклада юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них:	Рубль	10 000,00	10 000,00
3.2.1.	в денежной форме	Рубль	10 000,00	10 000,00
3.2.2.	в форме добровольного имущественного участия, трудового участия	Рубль	0,00	0,00
3.3.	вклада населения, из них:	Рубль	5 100,00	5 100,00
3.3.1.	в денежной форме	Рубль	5 100,00	5 100,00
3.3.2.	в форме трудового участия	Человек	90	90
4	Перечень муниципальных контрактов, заключенных в рамках инициативного проекта (номер, дата, подрядчик/исполнитель)		Муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в щебеночном исполнении по пер. Мичурина с. Большая Джалга Ипатовского муниципального округа Ставропольского края № 54 от 28.10.2024 г., подрядчик - индивидуальный предприниматель Прокофьева Анна Васильевна	
5	Степень реализации инициативного проекта	Процент	100	100

Заместитель начальника управления - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа  
Ставропольского края



  
(подпись)

В.Л. Гринько  
(Ф.И.О.)

Исполнитель: главный специалист управления по работе с территориями АИМО СК А.Г. Усанова  
(должность, Ф.И.О.)

8 (865 42) 5-71-58  
(телефон)