

Отчёт

об итогах реализации инициативного проекта «Благоустройство парка культуры и отдыха г. Ипатово
Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» 2 этап

Главный распорядитель бюджетных средств
Отдел культуры и молодёжной политики администрации Ипатовского муниципального округа
Ставропольского края

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
1	2	3	4	5
1	Дата начала работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	04.09.2025	04.09.2025
2	Дата окончания работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	30.10.2025	30.10.2025
3	Общая стоимость инициативного проекта, в том числе за счёт:	Рубль	6 250 000,00	6 250 000,00
3.1	средств краевого бюджета	Рубль	0,00	0,00
3.2	средств местного бюджета	Рубль	6 230 000,00	6 230 000,00
3.3	Вклада юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них:	Рубль	10 000,00	10 000,00
3.3.1	в денежной форме	Рубль	10 000,0	10 000,0
3.3.2	в натуральной форме	Рубль	0,00	0,00
3.3.3	В форме безвозмездного оказания услуг (выполнения работ)	Рубль	0,00	0,00
3.4	Вклада населения, из них:	Рубль	10 000,00	10 000,00
3.4.1	в денежной форме	Рубль	10 000,00	10 000,00
3.4.2	в форме безвозмездного труда	Человек	0	0
4	Перечень муниципальных контрактов, заключённых в рамках инициативного проекта (номер, дата, подрядчик/исполнитель)		Муниципальный контракт на выполнение работ по Благоустройству парка культуры и отдыха г. Ипатово Ипатовского муниципального округа Ставропольского края , 2 этап № 11 от 04.09.2025г., подрядчик – ИП Сараева Иветта Витальевна	
5	Степень реализации инициативного проекта	Процент	100	100

Начальник отдела культуры и
молодёжной политики администрации
Ипатовского муниципального округа
Ставропольского края



Чубова И.В.

Исполнитель: заместитель начальника отдела культуры и
молодёжной политики администрации Ипатовского муниципального
округа Ставропольского края Деева А.И.

8 (86542) 7-14-83