

Отчет

о ходе реализации инициативного проекта "Ремонт тротуара по ул. Ленина (от дома № 2А до дома № 38)
в селе Большая Джалга Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"
за 2-й квартал 2025 года

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение |
|--------|--|-------------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дата начала работ по реализации инициативного проекта | дд.мм.гггг | 24.12.2024 | 25.05.2025 |
| 2 | Дата окончания работ по реализации инициативного проекта | дд.мм.гггг | 01.07.2025 | |
| 3 | Общая стоимость инициативного проекта, в том числе за счет: | Рубль | 2 960 052,36 | 0,00 |
| 3.1. | средств краевого бюджета | Рубль | 1 672 159,43 | 0,00 |
| 3.2. | средств местного бюджета | Рубль | 557 892,93 | 0,00 |
| 3.3. | вклада юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них: | Рубль | 798 000,00 | 0,00 |
| 3.3.1. | в денежной форме | Рубль | 600 000,00 | 0,00 |
| 3.3.2. | в натуральной форме | Рубль | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3. | в форме безвозмездного оказания услуг (выполнения работ) | Рубль | 198 000,00 | 0,00 |
| 3.4. | вклада населения, из них: | Рубль | 130 000,00 | 0,00 |
| 3.4.1. | в денежной форме | Рубль | 130 000,00 | 0,00 |
| 3.4.2. | в форме безвозмездного труда | Человек | 234 | 0 |
| 4 | Перечень муниципальных контрактов, заключенных в рамках инициативного проекта (номер, дата, подрядчик/исполнитель) | | Муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Ленина (от дома № 2А до дома № 38) в селе Большая Джалга Ипатовского муниципального округа Ставропольского края № 72 от 24.12.2024 г., подрядчик - индивидуальный предприниматель Балакин Алексей Александрович Договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля: № 2025.21427 от 16.01.2025 г., исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью "Строительная лаборатория СветСтройТехЭкспертиза" | |
| 5 | Степень реализации инициативного проекта | Процент | 100 | 0 |

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации -
начальника управления по работе с территориями администрации
Ипатовского муниципального округа Ставропольского края



(подпись)

Л.С. Дугинец
(Ф.И.О.)

Исполнитель: главный специалист управления по работе с территориями АИМО СК А.Г. Усанова
(должность, Ф.И.О.)

8 (865 42) 5-71-58
(телефон)