

Отчет
о ходе реализации инициативного проекта "Благоустройство общественной территории
улицы Ленина (от пересечения с улицей Торговая до примыкания к улице Кирова) в с. Кевсала
Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"
за 3-й квартал 2025 года

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение |
|--------|--|-------------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дата начала работ по реализации инициативного проекта | дд.мм.гггг | 15.04.2025 | 29.07.2025 |
| 2 | Дата окончания работ по реализации инициативного проекта | дд.мм.гггг | 01.09.2025 | |
| 3 | Общая стоимость инициативного проекта, в том числе за счет: | Рубль | 2 574 894,72 | 0,00 |
| 3.1. | средств краевого бюджета | Рубль | 1 600 120,22 | 0,00 |
| 3.2. | средств местного бюджета | Рубль | 533 374,50 | 0,00 |
| 3.3. | вклада юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них: | Рубль | 402 000,00 | 0,00 |
| 3.3.1. | в денежной форме | Рубль | 360 000,00 | 0,00 |
| 3.3.2. | в натуральной форме | Рубль | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3. | в форме безвозмездного оказания услуг (выполнения работ) | Рубль | 42 000,00 | 0,00 |
| 3.4. | вклада населения, из них: | Рубль | 81 400,00 | 0,00 |
| 3.4.1. | в денежной форме | Рубль | 81 400,00 | 0,00 |
| 3.4.2. | в форме безвозмездного труда | Человек | 116 | 0 |
| 4 | Перечень муниципальных контрактов, заключенных в рамках инициативного проекта (номер, дата, подрядчик/исполнитель) | | Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территории улицы Ленина (от пересечения с улицей Торговая до примыкания к улице Кирова) в с. Кевсала Ипатовского муниципального округа Ставропольского края № 18 от 15.04.2025 г., подрядчик - общество с ограниченной ответственностью "АЛАНИЯ СТРОЙ" Договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля: № 2025.463103 от 17.04.2025 г., исполнитель - Индивидуальный предприниматель Кравцов Дмитрий Александрович | |
| 5 | Степень реализации инициативного проекта | Процент | 100 | 0 |

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации -
назначенный на должность по работе с территориями администрации
Ипатовского муниципального округа Ставропольского края



(Подпись)

Л.С. Дугинец
(Ф.И.О.)

Исполнитель: консультант управления по работе с территориями АИМО СК А.Г. Усанова
(должность, Ф.И.О.)

8 (865 42) 5-71-58
(телефон)