

Отчет

об итогах реализации инициативного проекта "Ремонт тротуара по переулку Гуманитарный в г. Ипатово Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа
Ставропольского края

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
1	2	3	4	5
1	Дата начала работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	28.11.2023	28.11.2023
2	Дата окончания работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	15.12.2023	15.04.2024
3	Общая стоимость инициативного проекта, в том числе за счет:	Рубль	405 000,00	405 000,00
3.1.	средств местного бюджета	Рубль	396 830,00	396 830,00
3.2.	вклада юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них:	Рубль	0,00	0,00
3.2.1.	в денежной форме	Рубль	0,00	0,00
3.2.2.	в форме добровольного имущественного участия, трудового участия	Рубль	0,00	0,00
3.3.	вклада населения, из них:	Рубль	8 170,00	8 170,00
3.3.1.	в денежной форме	Рубль	8 170,00	8 170,00
3.3.2.	в форме трудового участия	Человек	102	102
4	Перечень муниципальных контрактов, заключенных в рамках инициативного проекта (номер, дата, подрядчик/исполнитель)		Муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту тротуара по переулку Гуманитарный г. Ипатово Ипатовского муниципального округа Ставропольского края № 85 от 28.11.2023 г., подрядчик - индивидуальный предприниматель Багдасарян Сос Ервандович	
5	Степень реализации инициативного проекта	Процент	100	100




 (подпись)

В.Л. Гринько
(Ф.И.О.)

Исполнитель: главный специалист управления по работе с территориями АИМО СК А.Г. Усанова
(должность, Ф.И.О.)

8 (865 42) 5-71-58
(телефон)