

**Отчет**  
**об итогах реализации инициативного проекта "Благоустройство территории перед Домом Культуры**  
**и культурно-досуговым центром «Октябрь» по ул. Ленина (от ул. Гагарина**  
**до ул. Ленинградская) в г. Ипатово Ипатовского муниципального округа**  
**Ставропольского края"**

Главный распорядитель бюджетных средств  
 Управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа  
 Ставропольского края

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
1	2	3	4	5
1	Дата начала работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	11.07.2025	11.07.2025
2	Дата окончания работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	01.08.2025	05.08.2025
3	Общая стоимость инициативного проекта, в том числе за счет:	Рубль	<b>3 497 448,08</b>	<b>3 497 448,08</b>
3.1.	средств местного бюджета	Рубль	2 807 448,08	2 807 448,08
3.2.	вклада юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них:	Рубль	690 000,00	690 000,00
3.2.1.	в денежной форме	Рубль	690 000,00	690 000,00
3.2.2.	в форме добровольного имущественного участия, трудового участия	Рубль	0,00	0,00
3.3.	вклада населения, из них:	Рубль	0,00	0,00
3.3.1.	в денежной форме	Рубль	0,00	0,00
3.3.2.	в форме трудового участия	Человек	103	103
4	Перечень муниципальных контрактов, заключенных в рамках инициативного проекта (номер, дата, подрядчик/исполнитель)		Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству территории перед Домом Культуры и культурно-досуговым центром «Октябрь» по ул. Ленина (от ул. Гагарина до ул. Ленинградская) в г. Ипатово Ипатовского муниципального округа Ставропольского края № 31 от 11.07.2025 г., подрядчик - индивидуальный предприниматель Макиенко Сергей Сергеевич Контракт на оказание услуг по осуществлению строительного контроля: № 2025.835071 от 17.07.2025 г., исполнитель - Индивидуальный предприниматель Мелеш Татьяна Петровна	
5	Степень реализации инициативного проекта	Процент	100	100

Исполнительный обязанности заместителя главы администрации -  
 начальник управления по работе с территориями администрации  
 Ипатовского муниципального округа Ставропольского края



  
 (подпись)

Л.С. Дугинец  
 (Ф.И.О.)

Исполнительный обязанности заместителя главы администрации -  
 начальник управления по работе с территориями АИМО СК А.Г. Усанова  
 (должность, Ф.И.О.)

8 (865 42) 5-71-58  
 (телефон)