

## Отчет

**о ходе реализации проекта развития территории малых сел, поселков, аулов и хуторов Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, основанного на местных инициативах, "Благоустройство многофункциональной детской площадки в пос. Горлинка Ипатовского муниципального округа Ставропольского края второй этап" за 2-й квартал 2025 года**

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
1	2	3	4	5
1	Дата начала работ по реализации проекта	дд.мм.гггг	15.03.2025	07.04.2025
2	Дата окончания работ по реализации проекта	дд.мм.гггг	01.08.2025	приемка работ
3	Общая стоимость проекта, в том числе за счет:	Рубль	<b>809 076,40</b>	<b>0,00</b>
3.1.	средств местного бюджета	Рубль	634 432,38	0,00
3.2.	вклада юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них:	Рубль	136 000,00	0,00
3.2.1.	в денежной форме	Рубль	136 000,00	0,00
3.2.2.	в натуральной форме	Рубль	0,00	0,00
3.2.3.	в форме безвозмездного оказания услуг (выполнения работ)	Рубль	0,00	0,00
3.3.	вклада населения, из них:	Рубль	38 644,02	0,00
3.3.1.	в денежной форме	Рубль	38 644,02	0,00
3.3.2.	в форме безвозмездного труда	Человек	31	0
4	Перечень муниципальных контрактов, заключенных в рамках проекта (номер, дата, подрядчик/исполнитель)		Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству многофункциональной детской площадки в пос. Горлинка Ипатовского муниципального округа Ставропольского края второй этап № 81 от 09.01.2025 г., подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью "ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА" Договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля: № 2025.21257 от 16.01.2025 г., исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью "Строительный дорожный контроль"	
5	Степень реализации проекта	Процент	100	0



Исполняющий обязанности заместителя главы администрации - начальник управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

  
(подпись)

Л.С. Дугинец  
(Ф.И.О.)

Исполнитель: главный специалист управления по работе с территориями АИМО СК А.Г. Усанова  
(должность, Ф.И.О.)

8 (865 42) 5-71-58  
(телефон)