

Отчет
об итогах реализации инициативного проекта "Ремонт тротуара по ул. Ленина (от ул. Мира до ул. Молодежная) в с. Добровольное Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
1	2	3	4	5
1	Дата начала работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	24.12.2024	14.08.2025
2	Дата окончания работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	01.07.2025	17.09.2025
3	Общая стоимость инициативного проекта, в том числе за счет:	Рубль	2 863 615,56	2 863 615,56
3.1.	средств краевого бюджета	Рубль	1 344 119,66	1 344 119,66
3.2.	средств местного бюджета	Рубль	449 495,90	449 495,90
3.3.	вклада юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них:	Рубль	1 000 000,00	1 000 000,00
3.3.1.	в денежной форме	Рубль	1 000 000,00	1 000 000,00
3.3.2.	в натуральной форме	Рубль	0,00	0,00
3.3.3.	в форме безвозмездного оказания услуг (выполнения работ)	Рубль	0,00	0,00
3.4.	вклада населения, из них:	Рубль	70 000,00	70 000,00
3.4.1.	в денежной форме	Рубль	70 000,00	70 000,00
3.4.2.	в форме безвозмездного труда	Человек	75	75
4	Перечень муниципальных контрактов, заключенных в рамках инициативного проекта (номер, дата, подрядчик/исполнитель)		Муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Ленина (от ул. Мира до ул. Молодежная) в с. Добровольное Ипатовского муниципального округа Ставропольского края № 75 от 24.12.2024 г., подрядчик - индивидуальный предприниматель Балакин Алексей Александрович Договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля: № 2025.21437 от 16.01.2025 г., исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью "Строительная лаборатория СветСтройТехЭкспертиза"	
5	Степень реализации инициативного проекта	Процент	100	100

Исполнительный обязанности заместителя главы администрации -
 начальника управления по работе с территориями администрации
 Ипатовского муниципального округа Ставропольского края



_____ (подпись)

Л.С. Дугинец
(Ф.И.О.)

Исполнительный обязанности начальника управления по работе с территориями АИМО СК А.Г. Усанова
 (должность, Ф.И.О.)

8 (865 42) 5-71-58
(телефон)