

Отчет
об итогах реализации инициативного проекта "Благоустройство общественной территории
улицы Ленина (от пересечения с улицей Торговая до примыкания к улице Кирова) в с. Кевсала
Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
1	2	3	4	5
1	Дата начала работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	15.04.2025	29.07.2025
2	Дата окончания работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	01.09.2025	05.11.2025
3	Общая стоимость инициативного проекта, в том числе за счет:	Рубль	2 574 894,72	2 574 894,72
3.1.	средств краевого бюджета	Рубль	1 600 120,22	1 600 120,22
3.2.	средств местного бюджета	Рубль	533 374,50	533 374,50
3.3.	вклада юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них:	Рубль	402 000,00	402 000,00
3.3.1.	в денежной форме	Рубль	360 000,00	360 000,00
3.3.2.	в натуральной форме	Рубль	0,00	0,00
3.3.3.	в форме безвозмездного оказания услуг (выполнения работ)	Рубль	42 000,00	42 000,00
3.4.	вклада населения, из них:	Рубль	81 400,00	81 400,00
3.4.1.	в денежной форме	Рубль	81 400,00	81 400,00
3.4.2.	в форме безвозмездного труда	Человек	116	116
4	Перечень муниципальных контрактов, заключенных в рамках инициативного проекта (номер, дата, подрядчик/исполнитель)		Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территории улицы Ленина (от пересечения с улицей Торговая до примыкания к улице Кирова) в с. Кевсала Ипатовского муниципального округа Ставропольского края № 18 от 15.04.2025 г., подрядчик - общество с ограниченной ответственностью "АЛНИЯ СТРОЙ" Договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля: № 2025.463103 от 17.04.2025 г., исполнитель - Индивидуальный предприниматель Кравцов Дмитрий Александрович	
5	Степень реализации инициативного проекта	Процент	100	100

Заместитель Главного распорядителя бюджетных средств - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края




 (подпись)

В.Л. Гринько
(Ф.И.О.)

Исполнитель: консультант управления по работе с территориями АИМО СК А.Г. Усанова
 (должность, Ф.И.О.)

8 (865 42) 5-71-58
(телефон)