

## Отчет

об итогах реализации инициативного проекта "Обустройство детской площадки вблизи МК ДОУ детского сада № 26 с. Золотаревка Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
1	2	3	4	5
1	Дата начала работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	15.03.2025	09.06.2025
2	Дата окончания работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	01.08.2025	14.07.2025
3	Общая стоимость инициативного проекта, в том числе за счет:	Рубль	<b>2 241 318,72</b>	<b>2 241 318,72</b>
3.1.	средств краевого бюджета	Рубль	1 118 395,98	1 118 395,98
3.2.	средств местного бюджета	Рубль	372 922,74	372 922,74
3.3.	вклада юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них:	Рубль	600 000,00	600 000,00
3.3.1.	в денежной форме	Рубль	600 000,00	600 000,00
3.3.2.	в натуральной форме	Рубль	0,00	0,00
3.3.3.	в форме безвозмездного оказания услуг (выполнения работ)	Рубль	0,00	0,00
3.4.	вклада населения, из них:	Рубль	150 000,00	150 000,00
3.4.1.	в денежной форме	Рубль	150 000,00	150 000,00
3.4.2.	в форме безвозмездного труда	Человек	69	69
4	Перечень муниципальных контрактов, заключенных в рамках инициативного проекта (номер, дата, подрядчик/исполнитель)		Муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству детской площадки вблизи МК ДОУ детского сада № 26 с. Золотаревка Ипатовского муниципального округа Ставропольского края № 70 от 23.12.2024 г., подрядчик - индивидуальный предприниматель Зайончковский Александр Валерьевич Договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля: № 2025.21410 от 16.01.2025 г., исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью "Строительная лаборатория СветСтройТехЭкспертиза"	
5	Степень реализации инициативного проекта	Процент	100	100

Исполнительный обязанности заместителя главы администрации -  
наименование управления по работе с территориями администрации  
Ипатовского муниципального округа Ставропольского края



  
 (подпись)

Л.С. Дугинец  
(Ф.И.О.)

Исполнительный обязанности заместителя главы администрации -  
наименование управления по работе с территориями АИМО СК А.Г. Усанова  
(должность, Ф.И.О.)

8 (865 42) 5-71-58  
(телефон)