

Отчет
о ходе реализации инициативного проекта "Благоустройство общественной территории
улицы Ленина (от пересечения с улицей Торговая до примыкания к улице Кирова) в с. Кевсала
Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"
за 2-й квартал 2025 года

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
1	2	3	4	5
1	Дата начала работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	15.04.2025	
2	Дата окончания работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	01.09.2025	
3	Общая стоимость инициативного проекта, в том числе за счет:	Рубль	2 574 894,72	0,00
3.1.	средств краевого бюджета	Рубль	1 600 120,22	0,00
3.2.	средств местного бюджета	Рубль	533 374,50	0,00
3.3.	вклада юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них:	Рубль	402 000,00	0,00
3.3.1.	в денежной форме	Рубль	360 000,00	0,00
3.3.2.	в натуральной форме	Рубль	0,00	0,00
3.3.3.	в форме безвозмездного оказания услуг (выполнения работ)	Рубль	42 000,00	0,00
3.4.	вклада населения, из них:	Рубль	81 400,00	0,00
3.4.1.	в денежной форме	Рубль	81 400,00	0,00
3.4.2.	в форме безвозмездного труда	Человек	116	0
4	Перечень муниципальных контрактов, заключенных в рамках инициативного проекта (номер, дата, подрядчик/исполнитель)		Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территории улицы Ленина (от пересечения с улицей Торговая до примыкания к улице Кирова) в с. Кевсала Ипатовского муниципального округа Ставропольского края № 18 от 15.04.2025 г., подрядчик - общество с ограниченной ответственностью "АЛАНИЯ СТРОЙ" Договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля: № 2025.463103 от 17.04.2025 г., исполнитель - Индивидуальный предприниматель Кравцов Дмитрий Александрович	
5	Степень реализации инициативного проекта	Процент	100	0

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации -
 начальника управления по работе с территориями администрации
 Ипатовского муниципального округа Ставропольского края




 (подпись)

Л.С. Дугинец
 (Ф.И.О.)

Исполнитель: главный специалист управления по работе с территориями АИМО СК А.Г. Усанова
 (должность, Ф.И.О.)

8 (865 42) 5-71-58
 (телефон)