

Отчет

о ходе реализации инициативного проекта "Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Попова (от дома 55) в селе Первомайское Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" за 2-й квартал 2025 года

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
1	2	3	4	5
1	Дата начала работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	18.04.2025	06.06.2025
2	Дата окончания работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	30.08.2025	
3	Общая стоимость инициативного проекта, в том числе за счет:	Рубль	2 326 970,94	0,00
3.1.	средств краевого бюджета	Рубль	1 369 145,63	0,00
3.2.	средств местного бюджета	Рубль	456 625,31	0,00
3.3.	вклада юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них:	Рубль	370 000,00	0,00
3.3.1.	в денежной форме	Рубль	370 000,00	0,00
3.3.2.	в натуральной форме	Рубль	0,00	0,00
3.3.3.	в форме безвозмездного оказания услуг (выполнения работ)	Рубль	0,00	0,00
3.4.	вклада населения, из них:	Рубль	131 200,00	0,00
3.4.1.	в денежной форме	Рубль	131 200,00	0,00
3.4.2.	в форме безвозмездного труда	Человек	33	0
4	Перечень муниципальных контрактов, заключенных в рамках инициативного проекта (номер, дата, подрядчик/исполнитель)		Муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Попова (от дома 55) в селе Первомайское Ипатовского муниципального округа Ставропольского края № 17 от 18.04.2025 г., подрядчик - общество с ограниченной ответственностью "Сибирская строительная компания" Договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля: № 2025.457201 от 15.04.2025 г., исполнитель - Индивидуальный предприниматель Кравцов Дмитрий Александрович	
5	Степень реализации инициативного проекта	Процент	100	0

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации -
начальник управления по работе с территориями администрации
Ипатовского муниципального округа Ставропольского края




_____ (подпись)

Л.С. Дугинец
(Ф.И.О.)

Исполнитель: Главный специалист управления по работе с территориями АИМО СК А.Г. Усанова
(должность, Ф.И.О.)

8 (865 42) 5-71-58
(телефон)