

**Отчет**  
**о ходе реализации инициативного проекта "Обустройство парковой зоны и зоны отдыха**  
**на улице Заливадного, 1а в посёлке Советское Руно Ипатовского муниципального округа**  
**Ставропольского края"**  
**за 3-й квартал 2025 года**

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
1	2	3	4	5
1	Дата начала работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	15.03.2025	
2	Дата окончания работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	01.08.2025	
3	Общая стоимость инициативного проекта, в том числе за счет:	Рубль	<b>1 938 043,36</b>	<b>0,00</b>
3.1.	средств краевого бюджета	Рубль	1 297 998,60	0,00
3.2.	средств местного бюджета	Рубль	352 044,76	0,00
3.3.	вклада юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них:	Рубль	307 000,00	0,00
3.3.1.	в денежной форме	Рубль	200 000,00	0,00
3.3.2.	в натуральной форме	Рубль	0,00	0,00
3.3.3.	в форме безвозмездного оказания услуг (выполнения работ)	Рубль	107 000,00	0,00
3.4.	вклада населения, из них:	Рубль	88 000,00	0,00
3.4.1.	в денежной форме	Рубль	88 000,00	0,00
3.4.2.	в форме безвозмездного труда	Человек	52	0
4	Перечень муниципальных контрактов, заключенных в рамках инициативного проекта (номер, дата, подрядчик/исполнитель)		Муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству парковой зоны и зоны отдыха на улице Заливадного, 1а в посёлке Советское Руно Ипатовского муниципального округа Ставропольского края № 68 от 24.12.2024 г., подрядчик - индивидуальный предприниматель Балакин Алексей Александрович Договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля: № 2025.21299 от 16.01.2025 г., исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью "Строительный дорожный контроль"	
5	Степень реализации инициативного проекта	Процент	100	0

Исполнительный обязанности заместителя главы администрации -  
 начальник управления по работе с территориями администрации  
 Ипатовского муниципального округа Ставропольского края



  
 (подпись)

Л.С. Дугинец  
 (Ф.И.О.)

Исполнительный обязанности заместителя главы администрации -  
 начальник управления по работе с территориями АИМО СК А.Г. Усанова  
 (должность, Ф.И.О.)

8 (865 42) 5-71-58  
 (телефон)