

Отчет

об итогах реализации инициативного проекта "Ремонт фасада здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 22 с углубленным изучением отдельных предметов г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края", расположенного по адресу: Ставропольский край, Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Школьная, д.30а


Главный распорядитель бюджетных средств

Отдел образования администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
1	2	3	4	5
1	Дата начала работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	20.09.2024	20.09.2024
2	Дата окончания работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	15.11.2024	15.11.2024
3	Общая стоимость инициативного проекта, в том числе за счет:	Рубль	3 294 144,92	3 294 144,92
3.1.	средств краевого бюджета	Рубль	0,00	0,00
3.2.	средств местного бюджета	Рубль	3 181 144,92	3 181 144,92
3.3.	вклада юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них:	Рубль	76 000,00	76 000,00
3.3.1.	в денежной форме	Рубль	76 000,00	76 000,00
3.3.2.	в натуральной форме	Рубль	0,00	0,00
3.3.3.	в форме безвозмездного оказания услуг (выполнения работ)	Рубль	0,00	0,00
3.4.	вклада населения, из них:	Рубль	37 000,00	37 000,00
3.4.1.	в денежной форме	Рубль	37 000,00	37 000,00
3.4.2.	в форме безвозмездного труда	Человек	140	140
4	Перечень муниципальных контрактов, заключенных в рамках инициативного проекта (номер, дата, подрядчик/исполнитель)		Муниципальный контракт на выполнение работ "Ремонт фасада здания" по ул. Школьной 30 "А" г. Ипатово Ипатовского муниципального округа Ставропольского края № 2 от 20.09.2024 г., подрядчик - ООО "СТРОЙИНВЕСТЮГ" Договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля: № 2024.1140925 от 10.10.2024 г., исполнитель - ИП Бобин Владимир Николаевич	
5	Степень реализации инициативного проекта	Процент	100	100

Временно исполняющий обязанности начальника отдела образования администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, заместитель начальника отдела образования администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края




(подпись)

С.Н. Казакова
(Ф.И.О.)

Исполнитель: ведущий специалист МКУ ЦОД ОО Ипатовского района СК Короткова Д.Н.
(должность, Ф.И.О.)

8 (865 42) 5-71-10
(телефон)