

Отчет

об итогах реализации инициативного проекта "Ремонт участка автомобильной дороги в щебеночном исполнении по улице Профсоюзная в п. Залесный Ипатовского муниципального округа Ставропольского края протяженностью 631 п.м., от жилого дома четная сторона № 22-42 ул. Профсоюзная, до жилого дома нечетная сторона от №43-51 ул. Профсоюзная"

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа

Ставропольского края

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
1	2	3	4	5
1	Дата начала работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	18.10.2024	18.10.2024
2	Дата окончания работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	21.10.2024	02.11.2024
3	Общая стоимость инициативного проекта, в том числе за счет:	Рубль	340 952,93	340 952,93
3.1.	средств местного бюджета	Рубль	332 952,93	332 952,93
3.2.	вклада юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них:	Рубль	0,00	0,00
3.2.1.	в денежной форме	Рубль	0,00	0,00
3.2.2.	в форме добровольного имущественного участия, трудового участия	Рубль	0,00	0,00
3.3.	вклада населения, из них:	Рубль	8 000,00	8 000,00
3.3.1.	в денежной форме	Рубль	8 000,00	8 000,00
3.3.2.	в форме трудового участия	Человек	46	46
4	Перечень муниципальных контрактов, заключенных в рамках инициативного проекта (номер, дата, подрядчик/исполнитель)		Муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в щебеночном исполнении по улице Профсоюзная в п. Залесный Ипатовского муниципального округа Ставропольского края протяженностью 631 п.м., от жилого дома четная сторона № 22-42 ул. Профсоюзная, до жилого дома нечетная сторона от №43-51 ул. Профсоюзная № 51 от 18.10.2024 г., подрядчик - индивидуальный предприниматель Прокофьева Анна Васильевна	
5	Степень реализации инициативного проекта	Процент	100	100

Заместитель начальника управления - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края




(подпись)

В.Л. Гринько
(Ф.И.О.)

Исполнитель: главный специалист управления по работе с территориями АИМО СК А.Г. Усанова
(должность, Ф.И.О.)

8 (865 42) 5-71-58
(телефон)