

Отчет

**об итогах реализации проекта развития территории малых сел, поселков, аулов и хуторов Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, основанного на местных инициативах,
"Благоустройство зоны отдыха по улице Ленина в селе Лесная Дача Ипатовского муниципального округа Ставропольского края 2 очередь"**

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
1	2	3	4	5
1	Дата начала работ по реализации проекта	дд.мм.гггг	11.03.2024	11.03.2024
2	Дата окончания работ по реализации проекта	дд.мм.гггг	01.07.2024	26.08.2024
3	Общая стоимость проекта, в том числе за счет:	Рубль	705 737,42	705 737,42
3.1.	средств местного бюджета	Рубль	480 737,42	480 737,42
3.2.	вклада юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них:	Рубль	180 000,00	180 000,00
3.2.1.	в денежной форме	Рубль	180 000,00	180 000,00
3.2.2.	в натуральной форме	Рубль	0,00	0,00
3.2.3.	в форме безвозмездного оказания услуг (выполнения работ)	Рубль	0,00	0,00
3.3.	вклада населения, из них:	Рубль	45 000,00	45 000,00
3.3.1.	в денежной форме	Рубль	45 000,00	45 000,00
3.3.2.	в форме безвозмездного труда	Человек	28	28
4	Перечень муниципальных контрактов, заключенных в рамках проекта (номер, дата, подрядчик/исполнитель)		Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству зоны отдыха по улице Ленина в селе Лесная Дача Ипатовского муниципального округа Ставропольского края 2 очередь № 12 от 11.03.2024 г., подрядчик - индивидуальный предприниматель Балакин Алексей Александрович Договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля: № 2024.318223 от 18.03.2024 г., исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью "Строительный дорожный контроль"	
5	Степень реализации проекта	Процент	100	100

Заместитель главы администрации Ипатовского муниципального округа - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края




 (подпись)

В.Л. Гринько
(Ф.И.О.)

Исполнитель: главный специалист управления по работе с территориями АИМО СК А.Г. Усанова
(должность, Ф.И.О.)

8 (865 42) 5-71-58
(телефон)